KTI - Fragebogen für die Betonkühlung

Fax : +49 - 7347 - 95 72 22 e-mail : ice@kti-plersch.com

Durch Beantwortung der folgenden Fragen (gekennzeichnet mit einem Fragezeichen) helfen Sie uns die Mischtemperatur des Mischers zu errechnen !
Sie ermöglichen uns Ihnen die für Ihre Anforderungen entsprechenden optimalen Empfehlungen zu geben.

Die kompletten Anforderungen können bestehen aus... :

1. Kaltwasseranlage um 5-grädiges Mischwasser zu erzeugen	TYP	CCWP	Containerisierte Kaltwasseranlage
2. Eiswasseranlage um 1-grädiges Mischwasser zu erzeugen	TYP	CIWP b	Containerisierte Eiswasseranlage (Mischwasser)
3. Eiswasseranlage um 1-grädiges Wasser zu erzeugen	TYP	CIWP a	Containerisierte Eiswasseranlage (Zuschlagskühlung)
4. Scherbeneisanlage (mit Eislager und Eisfördersystem)	TYP	FLIP	Scherbeneisanlage

Projekt :				**Kunde:**	
Kennwort :				**Datum:**	
1. Betriebsstunden der Mischanlage		?	Stunden pro Tag	18. Spannung	V
2. Betonproduktion (pro Stunde)		?	m³/h -Temperatur überwacht	19. Frequenz	Hz
3. Betonproduktion (pro Tag)		?	**m³/Tag (am wichtigsten)**	20. Land	
4. Betriebstage der Mischanlage		?	Tage/Monat	21. Stadt	
5. Größe des Mischers		?	m³	22. Umgebungstemperatur	°C
6. Verfügbare Wassertemperatur		?	°C (vor der Kühlung)	23. Feuchtkugeltemperatur	°C
7. Benötigte Mischtemperatur		?	**°C (am wichtigsten)**		

Mischungszusammensetzung	Konzentration kg/m³	Feuchtigkeit %	Mischtemp. °C
8. Zement	?	?	?
9. Flugasche	?	?	?
10. Sand #1 - (0/2 mm)	?	?	?
11. Sand #2 - (2/5 mm)	?	?	?
12. Zuschlag #1 - (5/20 mm)	?	?	?
13. Zuschlag #2 - (20/40 mm)	?	?	?
14. Zuschlag #3 - (40/80 mm)	?	?	?
15. Zuschlag #4 - (80/150 mm)	?	?	?
16. Gesamtwasserm. **inkl.** Zuschlagswasser	?	l / m³	
17. Faktor Wasser/Zement	?	kg / kg	

Sonstiges :

***KTI* - Plersch Kältetechnik GmbH** - Carl-Otto-Weg 14/2 - 88481 Balzheim - Germany

Tel. : +49 - 7347 - 95 72 0

web-site : www.kti-plersch.com